



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO: SIE-GADMSR-023-2018

BIEN: "SUMINISTRO DE SUBBASE CLASE 3 PARA EL LASTRADO DE DIFERENTES SECTORES DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO"

1. COMPARECIENTES:

En la ciudad de Santa Rosa, a los tres días del mes de octubre del dos mil diecinueve, se constituyen por una parte y en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa: el Ing. Luis Bonifaz Silva, Administrador del Contrato, e Ing. Israel Alvarado España, Técnico de Obras Públicas, delegado por el Alcalde, mediante memorándum No. 4298-GADM-SG. de fecha 27 de septiembre de 2018 como Miembro de la Comisión de Recepción y el Ing. Pablo Beltrán Jara, contratista, con el objeto de proceder a la Entrega Recepción Definitiva del contrato "SUMINISTRO DE SUBBASE CLASE 3 PARA EL LASTRADO DE DIFERENTES SECTORES DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO", de acuerdo al Art. 81 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Art. 124 y 125 del Reglamento General de la ley en mención, bajo los siguientes clausulas:

2. ANTECEDENTES:

2.1. De conformidad con los Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la contratación del "SUMINISTRO DE SUBBASE CLASE 3 PARA EL LASTRADO DE DIFERENTES SECTORES DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO".

2.2. Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE, resolvió aprobar los pliegos de subasta inversa electrónica de código SIE-GADMSR-023-2018, para EL CONTRATO DEL "SUMINISTRO DE SUBBASE CLASE 3 PARA EL LASTRADO DE DIFERENTES SECTORES DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO".

2.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria número 361.75.01.05.03, con denominación Mejoramiento de vías sub-base conforme consta en la certificación de disponibilidad presupuestaria No. 373, conferida por el Econ. Juan Requena Domínguez, Director Financiero del GAD Municipal de Santa Rosa, mediante documento, de fecha 25 de octubre del 2018.

2.4. Se realizó la respectiva convocatoria el 21 de noviembre de 2018, a través del portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

2.5. Luego del proceso correspondiente, el Ing. Clemente Bravo Riofrio, Alcalde del cantón Santa Rosa, en su calidad de máxima autoridad de la contratante, mediante resolución No. 393 ACSR-2018, de fecha 07 de diciembre de 2018, adjudicó el contrato para el "SUMINISTRO DE SUBBASE CLASE 3 PARA EL LASTRADO DE DIFERENTES



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

SECTORES DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO", al oferente
Pablo Eduardo Beltrán Jara.

2.6. Con fecha 18 de diciembre de 2018, se suscribió el contrato.

2.7. De acuerdo a la Cláusula Quinta.-Forma de Pago.-la contratante entregará en el plazo máximo de 15 días contados desde la celebración del contrato en calidad de anticipo, el valor del 40% del monto del contrato, el mismo que ha sido pagado de la siguiente manera: El 10 de enero de 2019 el GAD Municipal de Santa Rosa, canceló el primer abono del anticipo esto es el valor de \$ 20.000,00 dólares, el 21 de enero de 2019 canceló un segundo abono esto es \$ 10000 y el 30 de enero de 2019 canceló \$13.249,16 dólares con lo que completó el 100% del anticipo

2.8. Con fecha 11 de enero de 2019 se suscribe el acta de inicio de entrega de bienes.

2.9 Mediante oficio No. 0192-OO.PP.MM de fecha 14 de febrero de 2019, el Ing. Luis Bonifaz Silva, Administrador del Contrato, autoriza la paralización de los trabajos por etapa invernal.

2.10 Mediante oficio No. 0309-OO.PP.MM de fecha 01 de abril de 2019, el Ing. Luis Bonifaz Silva, Administrador del Contrato, reinicia los trabajos.

2.11 Mediante oficio No. 0329-OO.PP.MM de fecha 05 de abril de 2019, el Ing. Luis Bonifaz Silva, Administrador del Contrato, solicita ampliación al plazo de 30 días calendarios.

2.12 Con oficio No. 409-GADM-SR de fecha 10 de abril de 2019, la Sra. Ligia Naula Chuquimarca, Alcaldesa del cantón, autoriza la ampliación de 30 días al plazo del contrato.

2.13 Mediante oficio No. 0461-OO.PP.MM de fecha 31 de mayo de 2019, el Ing. Bismark Romero Paredes, Administrador del Contrato, paraliza los trabajos por daños de maquinaria.

2.14 Mediante oficio No. 0632-OO.PP.MM de fecha 16 de agosto de 2019, el Ing. Bismark Romero Paredes, Administrador del Contrato, autoriza el reinicio de los trabajos a partir del 19 de agosto de 2019.

2.15 Con fecha 12 de septiembre de 2019 el contratista presenta la planilla No. 03 de liquidación del contrato

2.16 Con fecha 12 de septiembre de 2019 el contratista, solicita al Administrador del contrato se realice el Acta Entrega Recepción Definitiva del contrato

2.17 mediante oficio No. 0773-OO.PP.MM, de fecha 23 de septiembre de 2019, el Administrador del contrato, solicita al Sr. Alcalde se designe al Miembro de Comisión de Recepción, de acuerdo al Art. 124 del Reglamento de la LOSNCP

3 INSPECCION DE LA OBRA

3.1.- Para efectos de la Recepción Definitiva de la entrega de bienes, la Comisión verifica los volúmenes de materiales que son materia de inspección, en las planillas presentadas por el



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

contratista y aprobadas por el Administrador del Contrato, dejando constancia que los mismos se encuentran concluidos.

TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS.

ITEM	RUBROS	U.	CONTRATO	P.U.	MONTO TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	INVERSION EJECUTADA
1	SUMINISTRO DE SUBBASE CLASE 3	M3	18.264,0024	5,92	108.122,89	18.264,00	108.122,88
				TOTAL	108.122,89		108.122,88

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

4.01 El Ing. Pablo Beltrán Jara, contratista, presentó tres planillas debidamente aprobadas por el Administrador del contrato del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa Rosa, del Suministro de Subbase Clase 3 para el Lastrado de diferentes sectores del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro

DESCRIPCION	MONTO DE PLANILLA	IVA 12%	ANTICIPO	IMPUESTO A LA RENTA	RETENCION 30% IVA
Planilla de bienes No. 01	60.437,28	7.252,47	24.174,91	604,37	2.175,74
Planilla de bienes No. 02	25.148,16	3.017,78	10.059,26	251,48	905,33
Planilla de bienes No. 03	22.537,44	2.704,49	9.014,98	225,37	811,35
liquidación					
TOTAL	108.122,88	12.974,74	43.249,15	1.081,22	3.892,42

TOTAL PLANILLADO MÁS IVA 121.097,63

TOTAL DE DESCUENTOS 48.222,80

TOTAL LÍQUIDO A CANCELAR 72.874,83

TOTAL COBRADO A LA FECHA EN PLANILLAS 57.684,60

TOTAL A COBRAR 15.190,23

4.02 De acuerdo a la liquidación económica elaborada por el Departamento de Contabilidad, al Ing. Pablo Beltrán Jara, contratista del Suministro de Subbase Clase 3 para el Lastrado de diferentes sectores del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, hasta la presente fecha se le ha pagado - \$ 57.684,60 más los descuentos de Ley, a la firma de la presente acta se le adeuda \$ 15.190,23



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

QUINTA: LIQUIDACION DEL PLAZO.

5.01 El plazo estipulado en el contrato de acuerdo a la cláusula séptima, numeral 7.1, es de 180 días calendarios contados a partir de la entrega del anticipo, el mismo que fue ampliado por razones debidamente justificadas por el Administrador del Contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de suscripción del contrato	18 de diciembre de 2018
Plazo establecido	90 días calendarios a partir de la entrega del anticipo
Fecha de entrega del anticipo:	
Primer abono \$ 20.000,00	10 de enero de 2019
Segundo abono \$ 10.000,00	21 de enero de 2019
Último abono \$ 13.249,16	30 de enero de 2019
Fecha inicio de entrega de los bienes	11 de enero de 2019
Fecha de terminación contractual	10 de abril del 2019
Paralizaciones y Prórroga	
46 días (14 de febrero al 31 de marzo 2019)	
79 días (31 de mayo al 18 de agosto 2019)	
Prorroga 30 días	
Fecha de terminación más paralización y prórroga	13 de septiembre de 2019Fe
Fecha de terminación real	07 de septiembre de 2019

SEXTA: CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

Al inicio de la relación contractual, el contratista presenta las garantías, las mismas que se detallan a continuación:

TIPO	GARANTIAS	
	DESDE	HASTA
BUEN USO DEL ANTICIPO	01-12-2018	31-10-2019
FIEL CUMPLIMIENTO	01-12-2018	09-10-2019

SEPTIMA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

Una vez que ha sido revisada la documentación, la comisión determina que la entrega de los bienes se ha efectuado de conformidad con el contrato, habiendo considerado la comisión lo siguiente:

- Recibir del contratista a entera satisfacción, el suministro de los bienes.
- Estar de acuerdo con los volúmenes entregados
- Estar de acuerdo con la liquidación económica y plazos.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTA ROSA**



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Con los antecedentes expuestos de la presente acta, la comisión procede a la **RECEPCION DEFINITIVA** de los bienes entregados para la Suministro de Subbase Clase 3 para el Lastrado de diferentes sectores del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, firman la **PRESENTE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA** en cinco ejemplares de igual tenor y efecto por parte de las personas que han intervenido en la presente diligencia.


Ing. Bismark Romero Paredes
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO




Ing. Israel Alvarado España.
MIEMBRO DE LA COMISIÓN


Ing. Pablo Beltrán Jara
CONTRATISTA

c.c Finanzas
Contratista
Tesorería